

# **Anlagenliste**

***GPV Krückau-Pinnau***

***100600***

Listendatum: 24.02.2015

Genehmigungsdatum: 24.02.2015

<b>INHALT</b>	<b>Seite</b>
<b>Gewässer</b>	
Gewässerliste	<b>1</b>
Ergänzungen zur Gewässerliste (Bemerkungen)	<b>43</b>
Zusammenfassung der Gewässer, Rohrleitungen und Bauwerke	<b>50</b>
<b>Einleitungsstellen</b>	
Einleitungsstellenliste	<b>55</b>
<b>Zusammenfassung</b>	
Zu unterhaltende Werke und Anlagen	<b>56</b>
<b>Sonstiges</b>	
Abkürzungen	<b>58</b>

GEWÄSSLERLISTE

Verband: **100600**

GPV Krückau-Pinnau

Fläche [ha]: 6.992

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Bösch.-neigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<b>Übertrag</b>			<b>2.375</b>	<b>0</b>			<b>151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>81,50</b>	<b>0,00</b>			

Gewässer: **100**

**Höllenbek**

letzte Änderung: 17.10.2013

Blattnr.: 1.3.6

0+000	0+300	19	300		1,00												
0+000																	E:Höllenbek
0+300	0+304	19	4														Betonrohrdurchlaß
0+302		1															Rohrdurchlass
										4							D 0,60 WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
0+304	0+328	19	24		1,00												
0+328																	E:Gewässer
0+328	0+624	19	296		1,00												
0+624	0+629	19	5														Betonrohrdurchlaß
0+627		2															Rohrdurchlass
										5							D 0,60 WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
0+629	0+753	19	124		1,00												
0+753	1+094	19	341		1,00												
0+753																	Rohrdurchlass
										5							D 0,60
1+094	1+107	19	13														Straßenbetonr (1)
1+101		3															Rohrdurchlass
										12,5							D 0,60 WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
1+107	1+718	19	611		1,00												
1+718	1+720	19	2														Holzbohlenüberfah
1+719		4															Überfahrt
										2,4							WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
1+720	1+967	19	247		1,00												
1+967	1+972	19	5														Holzbohlenüberfah
1+969		5															Überfahrt
										5							WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
1+972	2+278	19	306		1,00												
2+278	2+433	19	155		1,00												
2+433	2+437	19	4														Holzbohlenüberfah
2+435		6															Überfahrt
										4							WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
2+437	2+567	19	130		1,00												
2+567	2+572	19	5														Holzbohlenüberfah
2+570		7															Überfahrt
										5							WBV (Wf.), WBT (b. Z.)

Listendatum: 24.02.2015  
Genehmigungsdatum 24.02.2015

linienhafte Anlage  
punkthafte Anlage

( ) Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

o nicht zuschussfähig  
X nicht bestätigt  
- Bestätigung verloren

GEWÄSSLERLISTE

Verband: **100600**

GPV Krückau-Pinnau

Fläche [ha]: 6.992

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Bösch.-neigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<b>Übertrag</b>			2.572	0			0	0	0			42,90	0,00			
<b>Gewässer: 100</b>			<b>Höllenbek</b>								letzte Änderung: <u>17.10.2013</u>		Blattnr.: <u>1.3.6</u>			
2+572	2+587	19	15		1,00											
2+587	2+591	19	4												Holzbohlenüberfah	
2+589		8												Überfahrt	4,3	WBV (Wf.), WBT (b. Z.) Holzbohlenübe (5)
2+591	2+744	19	153		1,00											
2+744	2+748	19	4												Holzbohlenüberfah	
2+748	2+813	19	65		1,00											
2+813	2+817	19	4												Holzbohlenüberfah	
2+815		10												Überfahrt	4	WBV (Wf.), WBT (b. Z.) verfallene Ho (6)
2+817	2+916	19	99		1,00											
2+916	2+921	19	5												Holzbohlenüberfah	
2+921	3+358	19	437		1,00											
3+358	3+362	19	4												Betonrohrdurchlaß	
3+360		12												Rohrdurchlass	4	D 0,40 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Beton
3+362	3+457	19	95		1,00											
3+457	3+461	19	4												Betonrohrdurchlaß	
3+459		13												Rohrdurchlass	4	D 0,50 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Beton
3+461	3+472	19	11		1,00											
<b>Summe</b>			3.472	0			0	0	0			59,20	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0		
<b>Gewässer: 101</b>			<b>Gewässer</b>								letzte Änderung: <u>24.10.2014</u>		Blattnr.: <u>3</u>			
0+000	0+010	19	10													
0+000														E:Höllenbek		
0+010	0+258	19	248													
0+012		1												Rohrdurchlass	4	D 0,25 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Beton
0+236														Rohrdurchlass		
<b>Summe</b>			258	0			0	0	0			4,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0		

Listendatum: 24.02.2015  
 Genehmigungsdatum 24.02.2015

linienhafte Anlage  
 punkthafte Anlage

o nicht zuschussfähig  
 () Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren

**GEWÄSSLERLISTE**

Verband: **100600**

**GPV Krückau-Pinnau**

Fläche [ha]: 6.992

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Bösch.-neigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		

*Übertrag*      0      0      0      0      0      0      0      0,00      0,00

**Gewässer: 200**

**Gewässer**

letzte Änderung:

Blattnr.: 4,7

0+000	0+004	19	4															
0+000																		E:Gewässer
0+004	0+492	19	488															
0+009		1																Rohrdurchlass 12 D 0,50 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Beton
0+101		2																Rohrdurchlass 7 D 0,60 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Beton
0+348		3																Rohrdurchlass 2 D 0,60 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Beton
0+406		4																Rohrdurchlass 4 D 0,60 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Beton
0+492	0+839	19	347															
0+638		5																Rohrdurchlass 5 D 0,60 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Beton
0+839	2+952	19	2.113															
0+839		6																Rohrdurchlass 8 D 0,50 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Beton
1+028		7																Rohrdurchlass 4 D 0,50 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Beton
1+144		8																Rohrdurchlass 5 D 0,40 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Beton
1+247		9																Absturz 1 Betonwehr Lw= (1)
1+434		10																Rohrdurchlass 8 D 0,40 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Beton
1+958		11																Rohrdurchlass 8 D 0,40 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Beton
1+969																		E:Gewässer
1+976		12																Absturz 0,8 Betonwehr Lw= (2)
2+132																		E:Gewässer
2+584		13																Rohrdurchlass 4 D 0,40 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Beton
2+949		14																Überfahrt 2,5 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) Holzbohlenüberfah
<i>Summe</i>			<i>2.952</i>	<i>0</i>														<i>69,50</i> <i>0,00</i> <i>Anzahl Kontrollschächte zf. 0</i> <i>n.zf. 0</i>

**Gewässer: 211**

**Gewässer**

letzte Änderung:

Blattnr.: 7

0+000	0+449	19	449																
0+000																			E:Gewässer
0+019		1																	Rohrdurchlass 5 D 0,40 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Beton
0+134		2																	Rohrdurchlass 4 D 0,30 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Beton

Listendatum: 24.02.2015  
Genehmigungsdatum 24.02.2015

linienhafte Anlage  
punkthafte Anlage

o nicht zuschussfähig  
() Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

X nicht bestätigt  
- Bestätigung verloren

GEWÄSSERLISTE

Verband: **100600**

GPV Krückau-Pinnau

Fläche [ha]: 6.992

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspf.)	Bemerkungen				
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Bösch.-neigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]			Höhe [m]	Durchm./Quersch. [m] / [m²]		
<b>Übertrag</b>			449	0			0	0	0			9,00	0,00							
<b>Gewässer: 211</b>			<b>Gewässer</b>								letzte Änderung:				Blattnr.: <u>7</u>					
0+198		3												Rohrdurchlass	4		D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton	
0+291		4												Rohrdurchlass	4		D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton	
0+408		5												Rohrdurchlass	4		D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton	
<b>Summe</b>			449	0			0	0	0	0		21,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0		n.zf. 0				
<b>Gewässer: 212</b>			<b>Gewässer</b>								letzte Änderung:				Blattnr.: <u>7,8</u>					
0+000	0+488	19	488																	
0+000														E:Gewässer						
0+456		1												Rohrdurchlass	4		D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton	
<b>Summe</b>			488	0			0	0	0	0		4,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0		n.zf. 0				
<b>Gewässer: 300</b>			<b>Krückau</b>								letzte Änderung: <u>25.10.2011</u>				Blattnr.: <u>10,14,15,16,20</u>					
0+000	0+007	19	7																	Betonbrücke m (1)
0+000														E:Gewässer						
0+000														E:Krückau						
0+002		1												Brücke	6,2	1,3	LB 5,5	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	Betonbrücke m (2)	
0+007	0+053	19	46		2,00															
0+053	0+055	19	2																	Holzbohlenbrücke
0+054		2												Brücke	2,6	1,1	LB 2,8	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	Betonbohlenbr (3)	
0+055	0+503	19	448		2,00															
0+493														E:Gewässer						
0+503	0+511	19	8																	Betonbrücke m (4)
0+506		3												Brücke	4,3	1	LB 2,4	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	Betonbrücke m (5)	
0+511	0+760	19	249																	
0+760	0+962	19	202		2,00															
0+760														E:Gewässer						
0+926														Geschiebe-/Sandfang	20					2 Sandsammelr (6)
0+962	0+965	19	3																	Holzbohlenüberfah

Listendatum: 24.02.2015  
 Genehmigungsdatum 24.02.2015

linienhafte Anlage  
 punkthafte Anlage

o nicht zuschussfähig  
 () Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren

GEWÄSSLERLISTE

Verband: **100600**

**GPV Krückau-Pinnau**

Fläche [ha]: 6.992

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Böschneigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<b>Übertrag</b>			965	0			0	0	0				33,10	0,00		
<b>Gewässer: 300</b>			<b>Krückau</b>				letzte Änderung: <u>25.10.2011</u>				Blattnr.: <u>10,14,15,16,20</u>					
0+964		4											Überfahrt	2,75		WBV (Wf.), WBT (b. Z.) Holzbohlenübe (7)
0+965	1+227	19	262		2,00											
0+983													E:Gewässer			
1+227	1+238	19	11													Betonbrücke m (8)
1+233		5											Brücke	3,6	1,5 LB 3,3	WBV (Wf.), WBT (b. Z.) Betonbrücke m (9)
1+238	1+810	19	572		2,00											
1+409													E:Gewässer			
1+810	1+813	19	3													gemauerter St (10)
1+811		6											Armco-Tyssen-Durchlass	7,7	Q 4,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.) Wellprofil; b (11)
1+813	2+137	19	324		2,00											
1+823													E:Gewässer			
2+137	2+149	19	12													Betonstraßend (12)
2+142		7											Plattendurchlass	8	Q 4,20	WBV (Wf.), WBT (b. Z.) Betonstraßend (13)
2+146		31											Brücke	2,9	1,85 LB 5,6	WBV (Wf.), WBT (b. Z.) Geh- und Radw (1
2+149	2+205	19	56		2,00											
2+149													E:Gewässer			
2+205	2+210	19	5													Holzbohlenüberfah
2+210	2+626	19	416		2,00											
2+545													E:Gewässer			
2+602													E:Gewässer			
2+626	2+631	19	5													Holzbohlenüberfah
2+628		9											Überfahrt	2		WBV (Wf.), WBT (b. Z.) Betonbohlenüb (15)
2+631	3+027	19	396		2,00											
2+804		30											Überfahrt	3,6		WBV (Wf.), WBT (b. Z.) Holzüberfahrt (16)
3+027	3+288	19	261													
3+027													E:Gewässer			
3+288	3+314	19	26													Autobahnbeton (17)

Listendatum: 24.02.2015  
 Genehmigungsdatum 24.02.2015

linienhafte Anlage  
 punkthafte Anlage

o nicht zuschussfähig  
 () Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren

GEWÄSSLERLISTE

Verband: **100600**

**GPV Krückau-Pinnau**

Fläche [ha]: 6.992

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspf.)	Bemerkungen			
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Bösch.-neigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]			Höhe [m]	Durchm./Quersch. [m] / [m²]	
<b>Übertrag</b>			3.314	0			0	0	0			63,65	0,00						
<b>Gewässer: 300</b>			<b>Krückau</b>				letzte Änderung: <u>25.10.2011</u>				Blattnr.: <u>10,14,15,16,20</u>								
3+301		10												Plattendurchlass	29,5		D 4,00	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	Autobahnbeton (18)
3+314	3+655	19	341		1,00														
3+358														E:Gewässer					
3+655	3+665	19	10																Straßenbetond (19)
3+658		11												Rohrdurchlass	7,2		Q 2,40	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	Straßenbetond (20)
3+665	3+873	19	208		1,00														
3+665														E:Gewässer					
3+873														E:Gewässer					
3+873	4+042	19	169		1,00														
4+042	4+044	19	2																Holzbohlenüberfah
4+043														E:Gewässer					
4+044	4+182	19	138		1,00														
4+182	4+184	19	2																Holzbohlenüberfah
4+184	4+259	19	75		1,00														
4+259	4+266	19	7																Betonrohrdurchlaß
4+262		14												Armco-Tyssen-Durchlass	7,5		Q 1,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	Wellprofil; b (21)
4+266	4+447	19	181		1,00														
4+447	4+449	19	2																Holzbohlenüberfah
4+448		15												Überfahrt	2,5			WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	Betonplatte
4+449	4+493	19	44																
4+493	4+500	19	7																Betonrohrdurchlaß
4+497		16												Armco-Tyssen-Durchlass	7,3		Q 1,16	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	Wellprofil; b (22)
4+500	4+600	19	100		1,00														
4+600	4+603	19	3																Holzbohlenüberfah
4+603	4+764	19	161		1,00														
4+643														E:Gewässer					
4+764	4+769	19	5																Betonrohrdurchlaß

Listendatum: 24.02.2015  
 Genehmigungsdatum 24.02.2015

linienhafte Anlage  
 punkthafte Anlage

o nicht zuschussfähig  
 () Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren



GEWÄSSLERLISTE

Verband: **100600**

GPV Krückau-Pinnau

Fläche [ha]: 6.992

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Bösch.-neigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<b>Übertrag</b>			4.769	0			0	0	0	#####				0,00		
<b>Gewässer: 300</b>			<b>Krückau</b>								letzte Änderung: <u>25.10.2011</u>		Blattnr.: <u>10,14,15,16,20</u>			
4+769	4+848	19	79		1,00											
4+848	4+854	19	6												Betonrohrdurchlaß	
4+851		20								Armco-Tyssen-Durchlass	9,8			WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	HAMCO Multipl (2	
4+854	5+309	19	455		1,00											
5+309	5+314	19	5												Betonrohrdurchlaß	
5+314	5+478	19	164		1,00											
5+478	5+483	19	5												Betonrohrdurchlaß	
5+481		22								Rohrdurchlass	5,5		D 1,55	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	HAMCO DN1550	
5+483	5+644	19	161		1,00											
5+644	5+939	19	295		1,00											
5+644										E:Gewässer						
5+727										E:Gewässer						
5+835		29								Armco-Tyssen-Durchlass	9		D 1,55	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Stahl	
5+939	5+944	19	5												Gewässerabsch (2	
5+944										E:Gewässer						
5+944	6+228	19	284		1,00										Gewässerabsch (2	
6+228	6+249	19	21												Gewässerabsch (2	
6+233		24								Rohrdurchlass	24		D 0,70	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
6+249	6+377	19	128												durchflossene (28)	
o 6+249		25								Speicher im Hauptschluss					Stadt	
6+362		26								Brücke	2,5	1,3	LB 4,5	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	Holzbrücke; M:Hol	
6+377	6+412	19	35		0,60										durchflossene (29)	
6+412										E:Gewässer						
6+412	6+459	19	47		0,60											
6+459	6+462	19	3												Holzbohlenüberfah	
6+460		27								Rohrdurchlass	5		D 0,80	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton	
6+462	7+057	19	595		0,60											

Listendatum: 24.02.2015  
 Genehmigungsdatum 24.02.2015

linienhafte Anlage  
 punkthafte Anlage

o nicht zuschussfähig  
 () Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren



GEWÄSSERLISTE

Verband: **100600**

GPV Krückau-Pinnau

Fläche [ha]: 6.992

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Böschneigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<i>Übertrag</i>			158	0			0	0	0				0,00	0,00		
<b>Gewässer: 302.1</b>			<b>Gewässer</b>				letzte Änderung:				Blattnr.: 20					
0+000																
o 0+158	0+312	10						154							D 0,30	
<i>Summe</i>			158	0			0	0	154	0			0,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0	n.zf. 0
<b>Gewässer: 303</b>			<b>Gewässer</b>				letzte Änderung: 21.08.2013				Blattnr.: 14,20					
0+000	0+105	19	105													
0+000															E:Krückau	
0+012		1											3,5	1,15	LB 3,6	WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Bet
0+105	0+995	19	890		0,50											Verlegung des (1)
0+219													7,2		D 0,80	WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Bet
0+428																
0+607																
0+849													7		D 0,80	M:Bet
0+992													7,2		D 0,80	WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Bet
0+994																
0+995	1+163	19	168													
0+998		6											3		D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Bet
1+163	1+552	19	389													
1+163		7											5		D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Bet
1+305		8											4		D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Bet
1+454		9											6		D 0,22	WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Stein
1+496		10											1		D 0,40	WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Bet
1+518		11											5		D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Bet
<i>Summe</i>			1.552	0			0	0	0	0			48,90	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0	n.zf. 0
<b>Gewässer: 303.1</b>			<b>Gewässer</b>				letzte Änderung: 24.10.2014				Blattnr.: 20					
0+000	0+206	19	206													
0+000															E:Gewässer	

Listendatum: 24.02.2015  
 Genehmigungsdatum 24.02.2015

linienhafte Anlage  
 punkthafte Anlage

o nicht zuschussfähig  
 () Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren

GEWÄSSERLISTE

Verband: **100600**

GPV Krückau-Pinnau

Fläche [ha]: 6.992

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen	
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Böschneigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]			Höhe [m]
<b>Übertrag</b>			206	0			0	0	0					0,00	0,00		
<b>Gewässer: 303.1</b>			<b>Gewässer</b>								letzte Änderung: <u>24.10.2014</u>		Blattnr.: <u>20</u>				
0+037																	
0+041		2												5	D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton
0+110		3												3	D 0,35	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton
0+206	0+218	19	12														
0+206		4												5	D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton
0+218	0+229		11														
0+229	0+654	19	425														
0+373														9,9			
0+618		5												5	D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton
<b>Summe</b>			654	0			0	0	0	0				27,90	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0	
<b>Gewässer: 303.2</b>			<b>Gewässer</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: <u>20</u>				
0+000	0+139	19	139														
0+000																	
<b>Summe</b>			139	0			0	0	0	0				0,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0	
<b>Gewässer: 303.4</b>			<b>Gewässer</b>								letzte Änderung: <u>21.08.2013</u>		Blattnr.: <u>20</u>				
0+000	0+579	19	579														
0+000																	
0+022		1												5	D 0,35	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton
0+220		2												4,5	D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton
0+408		3												3	D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton
0+579	0+685						106								D 0,30		
0+685	0+693	19	8														
0+689		4												15	D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton
<b>Summe</b>			587	0			106	0	0	0				27,50	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0	
<b>Gewässer: 303.6</b>			<b>Gewässer</b>								letzte Änderung: <u>26.10.2011</u>		Blattnr.: <u>14.20</u>				
0+000	0+166	19	166		0,50												Abschnitt eh (1)

Listendatum: 24.02.2015  
 Genehmigungsdatum 24.02.2015

linienhafte Anlage  
 punkthafte Anlage

( ) Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

o nicht zuschussfähig  
 X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren

GEWÄSSERLISTE

Verband: **100600**

GPV Krückau-Pinnau

Fläche [ha]: 6.992

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspf.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Bösch.-neigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<b>Übertrag</b>			166	0			0	0	0				0,00	0,00		
<b>Gewässer: 303.6</b>			<b>Gewässer</b>								letzte Änderung: <u>26.10.2011</u>		Blattnr.: <u>14,20</u>			
	0+000															
	0+295	0+413	19	118												Durch Verlegu (2)
	0+410		1													Rohrdurchlass 5 D 0,30 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Beton
<b>Summe</b>			284	0			0	0	0	0			5,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0	
<b>Gewässer: 305</b>			<b>Gewässer</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: <u>14</u>			
	0+000	0+646	19	646												
	0+000															E:Krückau
	0+276		1													Rohrdurchlass 5 D 0,35 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Beton
	0+583		2													Rohrdurchlass 6 D 0,40 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Beton
	0+644		3													Rohrdurchlass 5 D 0,40 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Beton
<b>Summe</b>			646	0			0	0	0	0			16,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0	
<b>Gewässer: 306</b>			<b>Gewässer</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: <u>14</u>			
	0+000	0+723	19	723												
	0+000															E:Krückau
	0+569		1													Rohrdurchlass 5 D 0,40 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Beton
<b>Summe</b>			723	0			0	0	0	0			5,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0	
<b>Gewässer: 307</b>			<b>Gewässer</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: <u>14</u>			
	0+000	0+652	19	652												
	0+000															E:Krückau
	0+162		1													Rohrdurchlass 4 D 1,00 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Beton
	0+347															E:Gewässer
	0+652	1+266	19	614												
	0+978		2													Rohrdurchlass 5 D 0,70 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Beton
	1+132		3													Rohrdurchlass 7,5 D 0,90 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Stein
	1+148															E:Gewässer
o	1+266		4													Rohrdurchlass 14,00 D 0,80 HV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Stein

Listendatum: 24.02.2015  
 Genehmigungsdatum 24.02.2015

linienhafte Anlage  
 punkthafte Anlage

o nicht zuschussfähig  
 () Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren

GEWÄSSERLISTE

Verband: **100600**

GPV Krückau-Pinnau

Fläche [ha]: 6.992

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Böschneigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<b>Übertrag</b>			1.266	0			0	0	0			16,50	14,00			
<b>Gewässer: 307</b>			<b>Gewässer</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: 14			
<b>Summe</b>			1.266	0			0	0	0			16,50	14,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0	n.zf. 0	
<b>Gewässer: 307.1</b>			<b>Gewässer</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: 14			
0+000	0+429	19	429													
0+000														E:Gewässer		
0+005		1											0,3	Absturz	SM:Beton	
<b>Summe</b>			429	0			0	0	0			0,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0	n.zf. 0	
<b>Gewässer: 307.2</b>			<b>Gewässer</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: 14,15			
0+000	0+624	19	624													
0+000														E:Gewässer		
0+381		1										20		Rohrdurchlass	D 0,40 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Beton	
0+621		2										5		Rohrdurchlass	D 0,20 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Beton	
<b>Summe</b>			624	0			0	0	0			25,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0	n.zf. 0	
<b>Gewässer: 308</b>			<b>Gewässer</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: 14,15			
0+000	0+513	19	513													
0+000														E:Krückau		
0+045		1										6		Rohrdurchlass	D 0,35 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Beton	
0+156		2										10		Rohrdurchlass	D 0,35 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Beton	
0+222		3										8		Rohrdurchlass	D 0,40 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Beton	
0+513	0+945	19	432													
0+519		4										5		Rohrdurchlass	D 0,30 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Beton	
<b>Summe</b>			945	0			0	0	0			29,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0	n.zf. 0	
<b>Gewässer: 309</b>			<b>Gewässer</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: 15			
0+000	0+357	19	357													
0+000														E:Krückau		
<b>Summe</b>			357	0			0	0	0			0,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0	n.zf. 0	

Listendatum: 24.02.2015  
 Genehmigungsdatum 24.02.2015

linienhafte Anlage  
 punkthafte Anlage

o nicht zuschussfähig  
 () Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren

GEWÄSSLERLISTE

Verband: **100600**

GPV Krückau-Pinnau

Fläche [ha]: 6.992

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Böschneigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		

Übertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

**Gewässer: 310**

**Gewässer**

letzte Änderung: 06.10.2008

Blattnr.: 14,15,21

0+000	0+468	19	468															
0+000																		E:Krückau
0+468	1+821	19	1.353															
0+468		1																Rohrdurchlass 4,3 D 0,50 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) und Betonrohr (1)
0+495		2																Rohrdurchlass 4 D 0,40 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Beton
0+734		3																Rohrdurchlass 5 D 0,70 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Beton
1+341		4																Rohrdurchlass 6 D 0,50 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Beton
1+410		5																Rohrdurchlass 8 D 0,50 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Beton
1+821	2+273	19	452															
1+821		6																Rohrdurchlass 15,5 D 0,50 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Beton
1+891																		Rohrdurchlass
1+938																		E:Gewässer
1+977		7																Rohrdurchlass 6 D 0,30 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Beton
2+162		9																Rohrdurchlass 3 D 0,30 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Beton
<b>Summe</b>			<b>2.273</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>51,80</b>	<b>0,00</b>	<b>Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0</b>		

**Gewässer: 310.2**

**Gewässer**

letzte Änderung:

Blattnr.: 21

0+000	0+345	19	345																
0+000																			E:Gewässer
0+011		1																	Rohrdurchlass 5 D 0,40 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Beton
0+111		2																	Rohrdurchlass 6 D 0,40 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Beton
0+124		3																	Rohrdurchlass 5 D 0,25 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Stein
0+184		4																	Rohrdurchlass 4 D 0,20 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Stein
0+254		5																	Rohrdurchlass 15,5 D 0,40 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Beton
0+336		6																	Rohrdurchlass 7 D 0,20 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Stein
<b>Summe</b>			<b>345</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>42,50</b>	<b>0,00</b>	<b>Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0</b>			

Listendatum: 24.02.2015  
Genehmigungsdatum 24.02.2015

linienhafte Anlage  
punkthafte Anlage

o nicht zuschussfähig  
() Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

X nicht bestätigt  
- Bestätigung verloren

GEWÄSSLERLISTE

Verband: **100600**

GPV Krückau-Pinnau

Fläche [ha]: 6.992

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspf.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Böschneigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		

Übertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

**Gewässer: 311** Gewässer letzte Änderung: 09.10.2013 Blattnr.: 15,21

0+000	0+199	19	199													
0+000																E:Krückau
0+142	1										6		D 0,40	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton	
0+159	2										6		D 0,40	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton	
0+199	0+581	19	382													
0+485	3										7		D 0,40	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Stein	
0+581	1+280	19	699													
0+713	4										6		D 0,20	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	Tonrohr	
1+054																E:Gewässer
1+070	6										6		D 0,40	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton	
1+233	7										9		D 0,40	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton	
<b>Summe</b>			<b>1.280</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Anzahl Kontrollschächte zf. 0</b>	<b>n.zf. 0</b>

**Gewässer: 311.2** Gewässer letzte Änderung: 14.11.2008 Blattnr.: 15

0+000	0+206	19	206													WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	Unterhaltung (1)
0+000																	E:Gewässer
0+003																	Rohrdurchlass
0+056	3										65		D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)			
0+179	2										52		D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	Autobahnbeton (2)		
0+206	0+347	19	141														
<b>Summe</b>			<b>347</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>#####</b>	<b>0,00</b>	<b>Anzahl Kontrollschächte zf. 0</b>	<b>n.zf. 0</b>	

**Gewässer: 312** Gewässer letzte Änderung: Blattnr.: 15

0+000	0+311	19	311														
0+000																	E:Krückau
0+191	1										7		D 0,60	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton		
0+311	0+873	19	562														
0+369	2										53		D 0,80	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	Autobahnbeton (1)		

Listendatum: 24.02.2015  
Genehmigungsdatum 24.02.2015

linienhafte Anlage  
punkthafte Anlage

o nicht zuschussfähig  
() Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

X nicht bestätigt  
- Bestätigung verloren



**GEWÄSSERLISTE**

Verband: **100600**

**GPV Krückau-Pinnau**

Fläche [ha]: 6.992

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspf.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Bösch.-neigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<b>Übertrag</b>			873	0			0	0	0			60,00	0,00			
<b>Gewässer: 312</b>			<b>Gewässer</b>								letzte Änderung:				Blattnr.: 15	
0+572		3										4		D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Stein	
0+650																
<b>Summe</b>			873	0			0	0	0	0		64,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0		
<b>Gewässer: 314</b>			<b>Gewässer</b>								letzte Änderung: 09.10.2013				Blattnr.: 15	
0+000	0+362	19	362													
0+000															E:Krückau	
0+003		1										5		D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Stein	
0+151												4		D 0,30		
0+319		2										6		D 0,20	WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Stein	
<b>Summe</b>			362	0			0	0	0	0		15,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0		
<b>Gewässer: 315</b>			<b>Gewässer</b>								letzte Änderung:				Blattnr.: 15	
0+000	0+090	19	90													
0+000															E:Krückau	
0+006		1										10		D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Stein	
0+090	0+535	19	445													
0+090		2										8		D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Stein	
0+245		3										10		D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Stein	
<b>Summe</b>			535	0			0	0	0	0		28,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0		
<b>Gewässer: 316</b>			<b>Gewässer</b>								letzte Änderung:				Blattnr.: 15	
0+000	0+361	19	361													
0+000															E:Krückau	
0+311															E:Gewässer	
0+341		1										4		D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Stein	
<b>Summe</b>			361	0			0	0	0	0		4,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0		
<b>Gewässer: 316.1</b>			<b>Gewässer</b>								letzte Änderung: 15.12.2014				Blattnr.: 15,16	
0+000	0+349	19	349													

Listendatum: 24.02.2015  
 Genehmigungsdatum 24.02.2015

linienhafte Anlage  
 punkthafte Anlage

o nicht zuschussfähig  
 () Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren



GEWÄSSERLISTE

Verband: **100600**

GPV Krückau-Pinnau

Fläche [ha]: 6.992

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspf.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Bösch.-neigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<b>Übertrag</b>			1.379	0			0	0	0			24,00	0,00			
<b>Gewässer: 318</b>			<b>Gewässer</b>								letzte Änderung: <u>17.11.2014</u>				Blattnr.: <u>15,16</u>	
1+332		3											17	D 0,70	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton
1+379																
<b>Summe</b>			1.379	0			0	0	0	0		41,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0		
<b>Gewässer: 319</b>			<b>Gewässer</b>								letzte Änderung: <u>09.10.2013</u>				Blattnr.: <u>10,16</u>	
0+000	0+651	19	651													
0+000																
0+005		6										6		D 1,00	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton
0+651	1+138	19	487													
0+651		2										8		D 1,00	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton
0+759		3										6		D 1,00	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton
0+904																
0+909		4										12		D 0,60	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton
1+138																
1+138																
1+138	1+514	19	376													
1+514		7										8		D 1,00	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton
1+514	1+532	19	18													
<b>Summe</b>			1.532	0			0	0	0	0		40,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0		
<b>Gewässer: 319.1</b>			<b>Gewässer</b>								letzte Änderung:				Blattnr.: <u>16</u>	
o 0+000	0+040	10							40					D 0,50		
0+000																
0+040	0+843	19	803													
0+090		1										8		D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton
0+832		2										4		D 0,25	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton
<b>Summe</b>			803	0			0	0	40	0		12,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0		

Listendatum: 24.02.2015  
Genehmigungsdatum 24.02.2015

linienhafte Anlage  
punkthafte Anlage

o nicht zuschussfähig  
() Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

X nicht bestätigt  
- Bestätigung verloren

GEWÄSSLERLISTE

Verband: **100600**

GPV Krückau-Pinnau

Fläche [ha]: 6.992

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Böschneigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<i>Übertrag</i>			0	0			0	0	0				0,00	0,00		
<b>Gewässer: 319.2</b>			<b>Gewässer</b>				letzte Änderung:				Blattnr.: 16					
0+000	0+335	19	335													
0+000																E:Gewässer
0+000																E:Gewässer
0+306		2											10	D 1,00		WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
<i>Summe</i>			335	0			0	0	0	0			10,00	0,00		Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0
<b>Gewässer: 319.3</b>			<b>Gewässer</b>				letzte Änderung:				Blattnr.: 16					
0+000	0+152	19	152													
0+000																E:Gewässer
0+000																E:Gewässer
<i>Summe</i>			152	0			0	0	0	0			0,00	0,00		Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0
<b>Gewässer: 321</b>			<b>Gewässer</b>				letzte Änderung: 06.10.2008				Blattnr.: 10					
0+000	0+296	19	296													
0+000																E:Krückau
0+008		1											5	D 0,60		WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Beton
o 0+296	0+513	35		217												Seedurchfluss Stadt Unterhaltung (1)
0+513	0+929	19	416													
0+530		3											25	D 1,00		WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Beton
<i>Summe</i>			712	217			0	0	0	0			30,00	0,00		Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0
<b>Gewässer: 324</b>			<b>Gewässer</b>				letzte Änderung:				Blattnr.: 10,16,17					
0+000	0+030	22					30							D 0,50		
0+000																E:Krückau
0+030	0+504	19	474													
0+180		3											7	D 0,50		WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Beton
0+504	1+713	19	1.209													
0+603		1											4	D 0,40		WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Beton
1+184																Rohrdurchlass

Listendatum: 24.02.2015  
 Genehmigungsdatum 24.02.2015

linienhafte Anlage  
 punkthafte Anlage

o nicht zuschussfähig  
 () Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren

**GEWÄSSERLISTE**

Verband: **100600**

**GPV Krückau-Pinnau**

Fläche [ha]: **6.992**

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen		
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Bösch.-neigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]			Höhe [m]	Durchm./Quersch. [m] / [m²]
<b>Übertrag</b>			1.683	0			30	0	0			11,00	0,00					
<b>Gewässer: 324</b>			<b>Gewässer</b>				letzte Änderung:				Blattnr.: <u>10,16,17</u>							
1+393		4												Armco-Tyssen-Durchlass	34		D 1,00	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
1+524		5												Armco-Tyssen-Durchlass	27		D 1,00	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
<b>Summe</b>			1.683	0			30	0	0			72,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0				
<b>Gewässer: 400</b>			<b>Gewässer</b>				letzte Änderung: <u>27.10.2014</u>				Blattnr.: <u>19,20</u>							
0+000	0+092	19	92															
0+025														E:Gewässer				
0+092	0+140						48											
0+140	0+562	19	422															
0+201		1												Rohrdurchlass	10		D 0,70	WBV (Wf.), WBT (b. Z.) Bahndurchlaß (1)
0+351														E:Gewässer				
0+562	0+565	19	3															
0+562		2												Rohrdurchlass	7		D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Betton
0+565	0+658	22					93										D 0,40	
0+658	1+306	19	648															
0+662		3												Rohrdurchlass	4		D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Betton
<b>Summe</b>			1.165	0			141	0	0			21,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0				
<b>Gewässer: 401</b>			<b>Gewässer</b>				letzte Änderung:				Blattnr.: <u>19</u>							
0+000	0+074	19	74															
0+000														E:Gewässer				
0+074														E:Gewässer				
<b>Summe</b>			74	0			0	0	0			0,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0				
<b>Gewässer: 401.1</b>			<b>Gewässer</b>				letzte Änderung:				Blattnr.: <u>19</u>							
0+000	0+192	19	192															
0+000														E:Gewässer				
0+131		1												Rohrdurchlass	3,2		D 0,20	WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Kunststoff
<b>Summe</b>			192	0			0	0	0			3,20	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0				

Listendatum: 24.02.2015  
 Genehmigungsdatum 24.02.2015

linienhafte Anlage  
 punkthafte Anlage

o nicht zuschussfähig  
 () Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren

GEWÄSSERLISTE

Verband: **100600**

**GPV Krückau-Pinnau**

Fläche [ha]: 6.992

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen				
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Böschneigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]			Höhe [m]	Durchm./Quersch. [m] / [m²]		
<b>Übertrag</b>			0	0			0	0	0				0,00	0,00						
<b>Gewässer: 500 Pinnau</b>													letzte Änderung:	Blattnr.: <u>22,26,27,28,29</u>						
0+000	0+216	19	216																	
0+000															E:3					
0+000															E:Pinnau					
0+215		1													Brücke	5		WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Holz	
0+216	0+833	19	617																DAV und DGK5 (1	
0+371															E:501					
0+833	1+233	19	400																	
0+897		2													Plattendurchlass	4,7		Q 4,20	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	gemauert; M:Stein
0+901															E:503					
1+233	1+618	19	385																	DAV und DGK5 (2
1+296															E:505					
1+480		3													Brücke	13,5	1,8	LB 3,5	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Betone
1+490															E:506					
1+613		3a													Brücke	2,6	1,4	LB 3,78	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Betone
1+618	4+019	19	2.401																	
1+618															E:507					
2+030															Sohlschwelle		0,3			Absturzhöhe 0,3 m
2+031		4													Brücke	3	1,3		WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Betone
2+154		5													Brücke	5			WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Betone
2+251		5a													Brücke	3	1,3	LB 4,3	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Betone
2+495															E:510					
2+593		6													Brücke	4	1,8		WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Betone
3+093															E:512					
3+299															E:513					
3+438															E:514					
3+615															E:515					
3+663		8													Plattendurchlass	49		Q 9,00	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	A7 / LB: 4,13 (3)

Listendatum: 24.02.2015  
 Genehmigungsdatum 24.02.2015

linienhafte Anlage  
 punkthafte Anlage

( ) Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

o nicht zuschussfähig  
 X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren

GEWÄSSLERLISTE

Verband: **100600**

**GPV Krückau-Pinnau**

Fläche [ha]: 6.992

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen	
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Böschneigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]			Höhe [m]
<b>Übertrag</b>			4.019	0			0	0	0					89,80	0,00		

**Gewässer: 500**

**Pinnau**

letzte Änderung:

Blattnr.: 22,26,27,28,29

3+916		10															im Nebenschluß
3+951		11															WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Holz
4+019	5+233	19	1.214														DAV und DGK5 (4
4+019		12															Armco-Tyssen-Durchlass 20,5 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) LW = 2,60 m; (5)
4+192		12a															Brücke 5 1,4 LB 5,8 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) Golfplatz
4+265		13															Brücke 7 LB 3,63 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Betong
4+395		14															Brücke 4 1,45 LB 4,65 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) Golfplatz; M:Holz
4+426																	E:516
4+450																	E:517
4+472		14a															Brücke 1,7 1,5 LB 5,26 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) Golfplatz; M:Holz
4+717		15															Brücke 2 0,7 LB 3,58 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) Golfplatz; M:Holz
4+892		15d															Brücke 3 1,3 LB 5,17 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) Golfplatz; M:Holz
4+935		15e															Brücke 2,5 0,9 LB 5 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) Golfplatz; M:Holz
5+021		15f															Brücke 1,75 0,8 LB 4,81 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) Golfplatz; M:Holz
5+133		15g															Brücke 2 0,8 LB 5,4 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) Golfplatz; M:Holz
5+177		15h															Brücke 2 0,95 LB 6,19 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) Golfplatz; M:Holz
5+233	7+023	19	1.790														
5+889																	E:519
5+918		15b															Brücke 3 1,3 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Holz
6+130		15a															Brücke 3 1,3 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Holz
6+177		16															Brücke 14 LB 20 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Betong
6+209		16a															Brücke 14 LB 29 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) AKN; M:Betong
6+325		17															Brücke 20 2 LB 2,8 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Stahl
6+566		21															Armco-Tyssen-Durchlass 6 D 0,60 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) B=2m, h= 1,25 (6)
6+888																	E:520
7+023	7+333	19	310														z.T. rückgest (7)
7+023		22															Rohrdurchlass 8 D 0,60 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Betong

Listendatum: 24.02.2015  
 Genehmigungsdatum 24.02.2015

linienhafte Anlage  
 punkthafte Anlage

o nicht zuschussfähig  
 () Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren

GEWÄSSLERLISTE

Verband: **100600**

GPV Krückau-Pinnau

Fläche [ha]: 6.992

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen	
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Böschneigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]			Höhe [m]
<b>Übertrag</b>			7.333	0			0	0	0				#####	0,00			
<b>Gewässer: 500 Pinnau</b>																letzte Änderung:	Blattnr.: <u>22,26,27,28,29</u>
7+032															E:521		
7+333															E:522		
7+333	7+761	19	428														
<b>Summe</b>			7.761	0			0	0	0	0			#####	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0	n.zf. 0	
<b>Gewässer: 500.1 500.1</b>																letzte Änderung:	Blattnr.: <u>30,31</u>
0+000	1+279	19	1.279														
0+000															E:Pinnau		
0+350	1													5	D 0,40	WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Bet	
0+550	2													7	D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Bet	
0+866	3													3	D 0,20	WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Ste	
0+897	4													3	D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Bet	
1+266	5													12	Q 12,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Bet	
1+274	6															WBV (Wf.), WBT (b. Z.) Reinigung San (1)	
<b>Summe</b>			1.279	0			0	0	0	0			30,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0	n.zf. 0	
<b>Gewässer: 501 501</b>																letzte Änderung:	Blattnr.: <u>26</u>
0+000	0+847	19	847														
0+000															E:Pinnau		
0+391	1													5	D 0,40	WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Ste	
0+540	2													4	D 0,40	WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Bet	
0+607	3													8	D 0,40	WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Bet	
<b>Summe</b>			847	0			0	0	0	0			17,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0	n.zf. 0	
<b>Gewässer: 503 503</b>																letzte Änderung:	Blattnr.: <u>26</u>
0+000	0+540	19	540														
0+000															E:Pinnau		
0+061	1													4	D 0,35	WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Bet	
0+122	2													6	D 0,40	WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Bet	

Listendatum: 24.02.2015  
 Genehmigungsdatum 24.02.2015

linienhafte Anlage  
 punkthafte Anlage

o nicht zuschussfähig  
 () Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren



GEWÄSSERLISTE

Verband: **100600**

GPV Krückau-Pinnau

Fläche [ha]: 6.992

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspf.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Bösch.-neigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<i>Übertrag</i>			<i>540</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				<i>10,00</i>	<i>0,00</i>		

**Gewässer: 503**

**503**

letzte Änderung:

Blattnr.: 26

0+150		3											Rohrdurchlass	5		D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton
<i>Summe</i>			<i>540</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>15,00</i>	<i>0,00</i>		<i>Anzahl Kontrollschächte zf. 0</i>	<i>n.zf. 0</i>	

**Gewässer: 505**

**505**

letzte Änderung:

Blattnr.: 20,26

0+000	1+647	19	1.647															
0+000																		E:Pinnau
0+197		1											Rohrdurchlass	1,8		D 0,60	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton
0+444		2											Rohrdurchlass	4		D 0,80	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton
0+607													E:505.2					
0+681		3											Rohrdurchlass	5		D 0,60	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton
0+786													E:505.5					
0+965		4											Rohrdurchlass			D 0,80	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton
1+088		5											Rohrdurchlass			D 0,60	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton
1+243													E:505.7					
1+464		6											Rohrdurchlass			D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton
1+501		7											Rohrdurchlass			D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton
1+526		8											Rohrdurchlass	4		D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton
1+639		9											Rohrdurchlass			D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton
<i>Summe</i>			<i>1.647</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>14,80</i>	<i>0,00</i>		<i>Anzahl Kontrollschächte zf. 0</i>	<i>n.zf. 0</i>	

**Gewässer: 505.2**

**505.2**

letzte Änderung:

Blattnr.: 20

0+000	0+276	19	276															
0+000																		E:505
0+013		1											Rohrdurchlass	6		D 0,20	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton
0+231		3											Rohrdurchlass	5		D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Stein
<i>Summe</i>			<i>276</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>11,00</i>	<i>0,00</i>		<i>Anzahl Kontrollschächte zf. 0</i>	<i>n.zf. 0</i>	

**Gewässer: 505.5**

**505.5**

letzte Änderung:

Blattnr.: 20

0+000	0+514	19	514															
-------	-------	----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Listendatum: 24.02.2015  
Genehmigungsdatum 24.02.2015

linienhafte Anlage  
punkthafte Anlage

o nicht zuschussfähig  
() Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

X nicht bestätigt  
- Bestätigung verloren

GEWÄSSLERLISTE

Verband: **100600**

GPV Krückau-Pinnau

Fläche [ha]: 6.992

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen	
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Böschneigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]			Höhe [m]
<b>Übertrag</b>			514	0			0	0	0					0,00	0,00		
<b>Gewässer: 505.5</b>			<b>505.5</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: 20				
0+000														E:505			
<b>Summe</b>			514	0			0	0	0	0				0,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0	
<b>Gewässer: 505.7</b>			<b>505.7</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: 20				
0+000	0+365	19	365														
0+000														E:505			
0+359		1												Rohrdurchlass			D 0,25 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Bet
<b>Summe</b>			365	0			0	0	0	0				0,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0	
<b>Gewässer: 506</b>			<b>506</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: 26,27				
0+000	0+484	19	484														
0+000														E:Pinnau			
0+046														Rohrdurchlass			
0+290		1												Rohrdurchlass	21		D 0,15 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Bet
0+477		2												Rohrdurchlass	4		D 0,20 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Stein
<b>Summe</b>			484	0			0	0	0	0				25,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0	
<b>Gewässer: 507</b>			<b>507</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: 21,27				
0+000	0+401	19	401														
0+000														E:Pinnau			
0+113		1												Rohrdurchlass	6		D 0,50 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Bet
0+248		2												Rohrdurchlass	4		D 0,50 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Bet
0+392		3												Rohrdurchlass	5		D 0,50 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Bet
<b>Summe</b>			401	0			0	0	0	0				15,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0	
<b>Gewässer: 510</b>			<b>510</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: 21,27				
0+000	0+140	22					140										
0+000														E:Pinnau			
0+140	0+222	19	82														
0+222	0+322	22					100										D 0,20

Listendatum: 24.02.2015  
 Genehmigungsdatum 24.02.2015

linienhafte Anlage  
 punkthafte Anlage

( ) Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

o nicht zuschussfähig  
 X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren

GEWÄSSLERLISTE

Verband: **100600**

GPV Krückau-Pinnau

Fläche [ha]: 6.992

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen		
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Bösch.-neigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]			Höhe [m]	Durchm./Quersch. [m] / [m²]
<b>Übertrag</b>			<b>82</b>	<b>0</b>			<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Gewässer: 510</b>			<b>510</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: <u>21,27</u>					
0+322	0+443	19	121															
0+350		1												Rohrdurchlass	3	D 0,20	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton
o 0+443	0+487	10							44							D 0,25		
<b>Summe</b>			<b>203</b>	<b>0</b>			<b>240</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>0</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0</b>				
<b>Gewässer: 512</b>			<b>512</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: <u>27</u>					
0+000	0+492	19	492															
0+000														E:Pinnau				
0+010		1												Rohrdurchlass	5	D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton
<b>Summe</b>			<b>492</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0</b>				
<b>Gewässer: 513</b>			<b>513</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: <u>27</u>					
0+000	0+382	19	382															
0+000														E:Pinnau				
0+007		1												Rohrdurchlass	6	D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton
0+373		2												Rohrdurchlass	23	D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton
<b>Summe</b>			<b>382</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0</b>				
<b>Gewässer: 514</b>			<b>514</b>								letzte Änderung: <u>27.10.2014</u>		Blattnr.: <u>21,27</u>					
0+000	1+190	19	1.190															
0+000														E:Pinnau				
0+229		1												Rohrdurchlass	4	D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton
0+305														Rohrdurchlass		D 0,60		
0+507														Rohrdurchlass		D 0,60		
0+522														E:514.1				
0+753		4												Rohrdurchlass	45	D 0,80	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton
0+871		5												Rohrdurchlass	6	D 0,80	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton
1+102		6												Rohrdurchlass	14	D 1,00	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton
1+147		7												Rohrdurchlass	35	D 0,80	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton

Listendatum: 24.02.2015  
Genehmigungsdatum 24.02.2015

linienhafte Anlage  
punkthafte Anlage

( ) Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

o nicht zuschussfähig  
X nicht bestätigt  
- Bestätigung verloren



GEWÄSSLERLISTE

Verband: **100600**

**GPV Krückau-Pinnau**

Fläche [ha]: 6.992

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspf.)	Bemerkungen	
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Bösch.-neigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]			Höhe [m]
<i>Übertrag</i>			324	0			0	0	0				0,00	0,00			
<b>Gewässer: 516</b>			<b>516</b>				letzte Änderung:				Blattnr.: <u>22,28</u>						
0+000																E:Pinnau	
0+002		1											1,45	LB 4,8	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Holz	
0+076		1a											2	1	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Holz	
0+117		2											6		D 0,60	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Betong
0+324	0+396	22					72								D 0,60		
0+396		3											10		D 0,60	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Betong
0+396	0+418	35	22													Seedurchfluss	WBV (Wf.), Anl. (b. Z.)
0+418	0+539	35	121													Seedurchfluss	
0+516		3a											10		D 0,60	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Betong
0+539	0+553	19	14														
0+553		3b											2	1,1		WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Holz
0+553	0+636	35	83													Seedurchfluss	WBV (Wf.), Anl. (b. Z.)
0+636	0+830	19	194														
0+650		3c											4	1,2		WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Holz
0+718		3d											4	1,2		WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Holz
0+798		4											2	1,2		WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Holz
0+830	0+922	35	92													Seedurchfluss	
0+922	1+023	19	101														
0+922		5a											10		D 0,60	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Betong
0+929		5b											10		D 0,40	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Kunststoff
1+023	1+496	19	473														
1+181		6											10		D 0,40	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Kunststoff
1+395		7											10		D 0,40	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Kunststoff
1+496	1+549	22					53								D 0,10		
1+549	1+562	19	13														
<i>Summe</i>			1.437	0			125	0	0	0			80,00	0,00	<i>Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0</i>		

Listendatum: 24.02.2015  
 Genehmigungsdatum 24.02.2015

■ linienhafte Anlage  
 ■ punkthafte Anlage

o nicht zuschussfähig  
 () Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Böschneigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<i>Übertrag</i>			0	0			0	0	0				0,00	0,00		
<b>Gewässer: 517</b>			<b>517</b>								letzte Änderung: <u>10.02.2015</u>		Blattnr.: <u>22,23</u>			
0+000	2+285	19	2.285													
0+000																E:Pinnau
0+018	1												5	D 1,00	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Betton
0+070																E:518
0+092	2													0,3	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
0+111	3													0,3		
0+153	4													0,3	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
0+169	5													0,3		
0+212	6													0,3		
0+218	7												4	D 1,20	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Betton
0+230																Rohrdurchlass
0+493																Rohrdurchlass
0+541																Rohrdurchlass
1+071	8												28,5	D 1,20	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Betton
1+117	9												5	D 0,80	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Betton
1+123																E:517.1
1+491																E:517.4
1+718																E:517.6
1+723	10												12,5	D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Betton
2+197	11												8,5	D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Betton
2+285	2+308						23									
2+308	2+396	19	88													
2+346																Rohrdurchlass
2+374																Rohrdurchlass
2+383																Rohrdurchlass
2+396	2+425	22					29							D 0,50		
2+425	3+535	19	1.110													

GEWÄSSLERLISTE

Verband: **100600**

GPV Krückau-Pinnau

Fläche [ha]: 6.992

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspf.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Böschneigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<b>Übertrag</b>			<b>3.483</b>	<b>0</b>			<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>63,50</b>	<b>0,00</b>			

**Gewässer: 517**

**517**

letzte Änderung: 10.02.2015

Blattnr.: 22,23

2+441		12												Rohrdurchlass	1,2		D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton
2+951		13												Rohrdurchlass	7		D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton
2+971														E:517.8					
3+005		14												Rohrdurchlass	6		D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton
3+325		15												Rohrdurchlass	4		D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton
3+460		16												Rohrdurchlass	4		D 0,20	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton
o 3+535	3+540			5														Gemeinde	
3+535		17												Speicher im Hauptschluss				WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
<b>Summe</b>			<b>3.483</b>	<b>5</b>			<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>85,70</b>	<b>0,00</b>	<b>Anzahl Kontrollschächte zf. 0</b>		<b>n.zf. 0</b>		

**Gewässer: 517.1**

**517.1**

letzte Änderung:

Blattnr.: 21,22

0+000	0+420	19	420																
0+000														E:517					
0+047		1												Rohrdurchlass	7,5		D 1,00	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton
0+356		2												Rohrdurchlass	8		D 0,80	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton
0+412		3												Rohrdurchlass	8		D 0,80	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton
0+420	0+691	22					271										D 0,60		
0+420														E:517.2					
0+691	1+209	19	518																
0+691														E:517.3					
<b>Summe</b>			<b>938</b>	<b>0</b>			<b>271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>23,50</b>	<b>0,00</b>	<b>Anzahl Kontrollschächte zf. 0</b>		<b>n.zf. 0</b>		

**Gewässer: 517.2**

**517.2**

letzte Änderung:

Blattnr.: 21

0+000	0+205	22					205										D 0,60		
0+000														E:517.1					
0+205	0+310	22					105										D 0,20		
0+310	0+331	19	21																
0+325		1												Rohrdurchlass	8		D 0,20	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Ton

Listendatum: 24.02.2015  
Genehmigungsdatum 24.02.2015

linienhafte Anlage  
punkthafte Anlage

o nicht zuschussfähig  
() Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

X nicht bestätigt  
- Bestätigung verloren

GEWÄSSERLISTE

Verband: **100600**

GPV Krückau-Pinnau

Fläche [ha]: 6.992

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Bösch.-neigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<b>Übertrag</b>			21	0			310	0	0				8,00	0,00		
<b>Gewässer: 517.2</b>			<b>517.2</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: 21			
<b>Summe</b>			21	0			310	0	0				8,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0	n.zf. 0
<b>Gewässer: 517.3</b>			<b>517.3</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: 21			
0+000	0+023	19	23													
0+000										E:517.1						
<b>Summe</b>			23	0			0	0	0				0,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0	n.zf. 0
<b>Gewässer: 517.4</b>			<b>517.4</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: 22			
0+000	0+219	19	219													
0+000										E:517						
<b>Summe</b>			219	0			0	0	0				0,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0	n.zf. 0
<b>Gewässer: 517.6</b>			<b>517.6</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: 22			
0+000	0+108	19	108													
0+000										E:517						
0+108	0+416	22				308										
0+416	0+906	19	490													
0+416		1								Rohrdurchlass	10		D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Bet	
0+448		2								Rohrdurchlass	6		D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Bet	
0+895		4								Rohrdurchlass	5		D 0,20	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Bet	
<b>Summe</b>			598	0			308	0	0				21,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 1	n.zf. 0
<b>Gewässer: 517.8</b>			<b>517.8</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: 22			
0+000	0+230	19	230													
0+000										E:517						
<b>Summe</b>			230	0			0	0	0				0,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0	n.zf. 0
<b>Gewässer: 518</b>			<b>518</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: 22			
0+000	0+060		60													WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
0+000										E:517						

Listendatum: 24.02.2015  
Genehmigungsdatum 24.02.2015

linienhafte Anlage  
punkthafte Anlage

( ) Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

o nicht zuschussfähig  
X nicht bestätigt  
- Bestätigung verloren





GEWÄSSERLISTE

Verband: **100600**

GPV Krückau-Pinnau

Fläche [ha]: 6.992

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen	
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Bösch.-neigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]			Höhe [m]
<b>Übertrag</b>			<b>309</b>	<b>345</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Gewässer: 519</b>			<b>519</b>								letzte Änderung: <b>24.10.2014</b>		Blattnr.: <b>22,23,28</b>				
o	0+565		1											5,00	D 0,30	Gemeinde	M:Beton
	0+606															WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
	0+654	0+751	22				97								D 0,30		Unterhaltung (3)
	0+751	0+931	19	180													Unterhaltung (4)
	0+813															WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	
<b>Summe</b>			<b>489</b>	<b>345</b>			<b>97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0</b>		
<b>Gewässer: 520</b>			<b>520</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: <b>18,23,24,29</b>				
	0+000	1+438	19	1.438													
	0+000															E:Pinnau	
o	0+380		1a													Speicher im Nebenschluss	Gemeinde
	0+415															Rohrdurchlass	
	0+851															Rohrdurchlass	
	0+880															Rohrdurchlass	
	1+118		1										15	D 1,00	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton	
	1+194															Rohrdurchlass	
	1+260															Rohrdurchlass	
	1+261															Armco-Tyssen-Durchlass	
	1+406		2										20	D 1,20	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Stahl	
	1+428		3										2,5	D 0,80	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton	
	1+438	1+578	22				140							D 0,80	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)		
	1+578	3+621	19	2.043													
	1+753		4										3,5	D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton	
	1+933		6										9	D 1,20	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton	
	1+936		6.1													Rechen	
	2+031		7										6	D 1,20	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton	
	2+146		7a										9	D 1,20	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton	
	2+261															Rohrdurchlass	

Listendatum: 24.02.2015  
 Genehmigungsdatum 24.02.2015

linienhafte Anlage  
 punkthafte Anlage

( ) Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

o nicht zuschussfähig  
 X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren

GEWÄSSLERLISTE

Verband: **100600**

GPV Krückau-Pinnau

Fläche [ha]: 6.992

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Böschneigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<b>Übertrag</b>			<b>3.481</b>	<b>0</b>			<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		

**Gewässer: 520**

**520**

letzte Änderung:

Blattnr.: 18,23,24,29

2+378																	Rohrdurchlass					
2+406		7b												5		D 1,20	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton				
2+765		8												7		D 0,60	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton				
2+791		9												10		D 0,60	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton				
2+907																						
3+387																						
3+402		10												20		D 1,00	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton				
3+621	3+675	19	54																			verrohrt
3+675	3+754	19	79																			
3+754	3+810	22					56									D 5,00	WBV (Wf.), Anl. (b. Z.)					
3+810	3+875		65																			
3+875	3+906	19	31																			
3+906	4+147	19	240																			
4+147	4+208	22					62															
4+208	4+502	22					294									D 0,40						
4+502	4+666	22					164									D 0,30						
4+666	4+899	19	233																			
4+743																						
4+899	4+978	22					79															
4+978	5+075	19	97																			
4+994		11																				
5+075	5+316	22					241									D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton				
5+316	5+443	22					127									D 0,20						
5+443	5+554	19	111																			

<b>Summe</b>			<b>4.391</b>	<b>0</b>			<b>1.163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>#####</b>	<b>0,00</b>	<b>Anzahl Kontrollschächte zf. 0</b>	<b>n.zf. 0</b>
--------------	--	--	--------------	----------	--	--	--------------	----------	----------	----------	--	--	--------------	-------------	--------------------------------------	----------------

**Gewässer: 520.3**

**520.3**

letzte Änderung:

Blattnr.: 18

0+000	0+067	22					67									D 0,25						
-------	-------	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--

Listendatum: 24.02.2015  
Genehmigungsdatum 24.02.2015

linienhafte Anlage  
punkthafte Anlage

( ) Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

X nicht bestätigt  
- Bestätigung verloren

GEWÄSSLERLISTE

Verband: **100600**

GPV Krückau-Pinnau

Fläche [ha]: 6.992

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Böschneigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<b>Übertrag</b>			0	0			67	0	0				0,00	0,00		
<b>Gewässer: 520.3</b>			<b>520.3</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: 18			
0+000																
0+067	0+129	19	62													
<b>Summe</b>			62	0			67	0	0	0			0,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0	
<b>Gewässer: 521</b>			<b>521</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: 29			
0+000	0+147	19	147													
0+000																
0+004		1										12		D 0,60	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M: Beton
<b>Summe</b>			147	0			0	0	0	0			12,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0	
<b>Gewässer: 522</b>			<b>522</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: 29			
0+000																
o 0+000	0+120	35		120												Gemeinde RRB
0+120	0+494	19	374													
o 0+120		1a														Gemeinde 2 Becken
0+494	0+520	22					26									WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
0+520	0+540	22					20								D 0,80	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
0+540	0+642	22					102								D 0,60	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
0+642	1+033	19	391													
0+740																Rohrdurchlass
0+901																Rohrdurchlass
0+964																Rohrdurchlass
<b>Summe</b>			765	120			148	0	0	0			0,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 3 n.zf. 0	
<b>Gewässer: 600</b>			<b>600</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: 26,27,30			
0+000	1+339	19	1.339													
0+000																E:Pinnau
0+350																E:601
0+628		1										13,5		D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	C; M: Beton

Listendatum: 24.02.2015  
 Genehmigungsdatum 24.02.2015

linienhafte Anlage  
 punkthafte Anlage

o nicht zuschussfähig  
 () Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren

GEWÄSSERLISTE

Verband: **100600**

GPV Krückau-Pinnau

Fläche [ha]: 6.992

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Böschneigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<b>Übertrag</b>			1.339	0			0	0	0			13,50	0,00			
<b>Gewässer: 600</b>			<b>600</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: <u>26,27,30</u>			
1+053		2										8		D 0,60	WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Beton	
1+339																
<b>Summe</b>			1.339	0			0	0	0			21,50	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0		
<b>Gewässer: 601</b>			<b>601</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: <u>26</u>			
0+000	0+772	19	772													
0+000																
<b>Summe</b>			772	0			0	0	0			0,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0		
<b>Gewässer: 602</b>			<b>602</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: <u>27</u>			
0+000	0+216	19	216													
0+000																
0+211		1									5		D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Stein		
0+216																
<b>Summe</b>			216	0			0	0	0			5,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0		
<b>Gewässer: 602.1</b>			<b>602.1</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: <u>27</u>			
0+000	0+735	19	735													
0+000																
0+297		1									5		D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Stein		
<b>Summe</b>			735	0			0	0	0			5,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0		
<b>Gewässer: 700</b>			<b>700</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: <u>25</u>			
0+000	0+124	19	124													
0+000																
0+007		1									4		D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Beton		
0+100		2									4,3		D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Beton		
<b>Summe</b>			124	0			0	0	0			8,30	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0		

GEWÄSSLERLISTE

Verband: **100600**

GPV Krückau-Pinnau

Fläche [ha]: 6.992

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Böschneigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<b>Übertrag</b>			0	0			0	0	0				0,00	0,00		
<b>Gewässer: 701</b>			<b>701</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: <u>25,26</u>			
0+000	1+152	19	1.152													
0+000																E:3
0+346	1												4	D 0,40	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton
0+568	2												4	D 0,40	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton
0+766	3												4	D 0,40	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Beton
0+776																E:701.1
<b>Summe</b>			1.152	0			0	0	0	0			12,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0	
<b>Gewässer: 701.1</b>			<b>701.1</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: <u>25,26</u>			
0+000	0+315	19	315													
0+000																E:701
0+118																E:701.2
<b>Summe</b>			315	0			0	0	0	0			0,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0	
<b>Gewässer: 701.2</b>			<b>701.2</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: <u>25,26</u>			
0+000	0+393	19	393													
0+000																E:701.1
0+150	1												6,5	D 2,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Stein
0+367	2												4	D 0,20	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Stein
0+385	3												3	Q 0,10	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Stein
<b>Summe</b>			393	0			0	0	0	0			13,50	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0	
<b>Gewässer: 800</b>			<b>800</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: <u>27,28,30,31</u>			
0+000	4+598	19	4.598													
0+000																E:Pinnau
0+496	2												3	D 1,00	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	Straße mit Öl (1)
0+896																Plattendurchlass
1+068																E:800.1
1+452													8	D 0,80		M:Beton

Listendatum: 24.02.2015  
 Genehmigungsdatum 24.02.2015

linienhafte Anlage  
 punkthafte Anlage

( ) Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren

GEWÄSSERLISTE

Verband: **100600**

GPV Krückau-Pinnau

Fläche [ha]: 6.992

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Böschneigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<b>Übertrag</b>			4.598	0			0	0	0			11,00	0,00			

**Gewässer: 800**

**800**

letzte Änderung:

Blattnr.: 27,28,30,31

1+563										Rohrdurchlass	8		D 0,80		M:Bet
1+830	3									Rohrdurchlass	5		D 1,00	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Bet
2+187										E:801					
2+240										Rohrdurchlass	4		D 1,00		
2+512	5									Rohrdurchlass	9			WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Bet
2+520										E:802					
2+675										Rohrdurchlass	4		D 1,00		M:Bet
2+699										E:803					
2+882	7									Rohrdurchlass	4		D 1,00	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Bet
2+897										E:804					
3+035	9									Rohrdurchlass	4		D 1,00	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Bet
3+035										Armco-Tyssen-Durchlass	6		D 1,20		
3+155										E:806					
3+195	10									Rohrdurchlass	5		D 1,00	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Bet
3+381	11									Rohrdurchlass	45		D 1,00	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Bet
3+417										E:808					
3+449										E:809					
3+585										E:810					
3+592	12									Rohrdurchlass	6		D 0,60	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Bet

<b>Summe</b>			4.598	0			0	0	0			#####	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0	n.zf. 0
--------------	--	--	-------	---	--	--	---	---	---	--	--	-------	------	-------------------------------	---------

**Gewässer: 800.1**

**800.1**

letzte Änderung: 06.11.2014

Blattnr.: 31

0+000	0+534		534												
-------	-------	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Summe</b>			534	0			0	0	0			0,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0	n.zf. 0
--------------	--	--	-----	---	--	--	---	---	---	--	--	------	------	-------------------------------	---------

**Gewässer: 801**

**801**

letzte Änderung:

Blattnr.: 27

0+000	0+433	19	433												
0+000										E:800					

Listendatum: 24.02.2015  
Genehmigungsdatum 24.02.2015

linienhafte Anlage  
punkthafte Anlage

o nicht zuschussfähig  
() Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

X nicht bestätigt  
- Bestätigung verloren

GEWÄSSERLISTE

Verband: **100600**

GPV Krückau-Pinnau

Fläche [ha]: 6.992

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen	
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Böschneigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]			Höhe [m]
<b>Übertrag</b>			433	0			0	0	0					0,00	0,00		
<b>Gewässer: 801</b>			<b>801</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: 27				
<b>Summe</b>			433	0			0	0	0					0,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0	n.zf. 0
<b>Gewässer: 802</b>			<b>802</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: 27,31				
0+000	0+490	22					490										D 0,50
0+000																	E:800
0+490	0+855	19	365														
0+535																	Rohrdurchlass D 0,50
0+847		1										5					Plattendurchlass Q 0,04 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Stein
<b>Summe</b>			365	0			490	0	0	0				5,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0	n.zf. 0
<b>Gewässer: 803</b>			<b>803</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: 27				
0+000	0+175	19	175														
0+000																	E:800
<b>Summe</b>			175	0			0	0	0	0				0,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0	n.zf. 0
<b>Gewässer: 804</b>			<b>804</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: 27,28,32				
0+000	0+265	19	265														
0+000																	E:800
0+219																	E:804.1
0+265	0+433	22	168														
0+265																	E:804.2
0+433	0+710	19	277														
<b>Summe</b>			710	0			0	0	0	0				0,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0	n.zf. 0
<b>Gewässer: 804.1</b>			<b>804.1</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: 28				
0+000	0+117	19	117														
0+000																	E:804
<b>Summe</b>			117	0			0	0	0	0				0,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0	n.zf. 0



GEWÄSSLERLISTE

Verband: **100600**

GPV Krückau-Pinnau

Fläche [ha]: 6.992

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen			
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Bösch.-neigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]			Höhe [m]	Durchm./Quersch. [m] / [m²]	
<i>Übertrag</i>			0	0			0	0	0				0,00	0,00					
<b>Gewässer: <u>804.2</u></b>			<b><u>804.2</u></b>								letzte Änderung:		Blattnr.: <u>32</u>						
0+000	0+256	19	256																
0+000															E:804				
0+223		1													Rohrdurchlass	5			WBV (Wf.), WBT (b. Z.)
<i>Summe</i>			256	0			0	0	0	0			5,00	0,00	<i>Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0</i>				
<b>Gewässer: <u>806</u></b>			<b><u>806</u></b>								letzte Änderung:		Blattnr.: <u>27,28</u>						
0+000	0+042	22					42												
0+000																			E:800
0+042	0+135						93												D 0,30
0+135	0+463	19	328																
0+449		2													Rohrdurchlass	17			D 0,30 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Bet
<i>Summe</i>			328	0			135	0	0	0			17,00	0,00	<i>Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0</i>				
<b>Gewässer: <u>808</u></b>			<b><u>808</u></b>								letzte Änderung:		Blattnr.: <u>28</u>						
0+000	0+317	19	317																
0+000																			E:800
0+066		1													Rohrdurchlass	13			D 0,50 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Bet
0+223		2													Rohrdurchlass	7			D 0,40 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Bet
0+307		3													Rohrdurchlass	7			D 0,30 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Bet
0+317	0+968	22					651												D 0,15
0+968	1+642	19	674																
1+029		4													Rohrdurchlass	4			D 0,30 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Stein
1+150		5													Rohrdurchlass	5			D 0,30 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Stein
<i>Summe</i>			991	0			651	0	0	0			36,00	0,00	<i>Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0</i>				
<b>Gewässer: <u>809</u></b>			<b><u>809</u></b>								letzte Änderung:		Blattnr.: <u>28,32</u>						
0+000	0+733	19	733																
0+000																			E:800
0+245																			E:809.1

Listendatum: 24.02.2015  
 Genehmigungsdatum 24.02.2015

linienhafte Anlage  
 punkthafte Anlage

( ) Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

X nicht bestätigt  
 - Bestätigung verloren

GEWÄSSERLISTE

Verband: **100600**

GPV Krückau-Pinnau

Fläche [ha]: 6.992

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Böschneigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<b>Übertrag</b>			733	0			0	0	0			0,00	0,00			
<b>Gewässer: 809</b>			<b>809</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: <u>28.32</u>			
0+245														E:809.1a		
0+495														E:809.2		
<b>Summe</b>			733	0			0	0	0	0		0,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0		
<b>Gewässer: 809.1</b>			<b>809.1</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: <u>28.32</u>			
0+016		1										7		Rohrdurchlass	D 0,40 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Beton	
<b>Summe</b>			0	0			0	0	0	0		7,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0		
<b>Gewässer: 809.1a</b>			<b>809.1a</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: <u>28.32</u>			
0+000	0+490		490													
<b>Summe</b>			490	0			0	0	0	0		0,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0		
<b>Gewässer: 809.2</b>			<b>809.2</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: <u>32</u>			
0+000	0+313	19	313													
0+023		1										5		Rohrdurchlass	D 0,20 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Beton	
0+305		2										8		Rohrdurchlass	D 0,40 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Beton	
<b>Summe</b>			313	0			0	0	0	0		13,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0		
<b>Gewässer: 810</b>			<b>810</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: <u>28</u>			
0+000	0+151	19	151													
0+145		1										4		Rohrdurchlass	D 0,50 WBV (Wf.), WBT (b. Z.) M:Beton	
<b>Summe</b>			151	0			0	0	0	0		4,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0		
<b>Gewässer: 810.1</b>			<b>810.1</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: <u>28</u>			
0+000	0+150	19	150													
<b>Summe</b>			150	0			0	0	0	0		0,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0		
<b>Gewässer: 901</b>			<b>901</b>								letzte Änderung:		Blattnr.: <u>30</u>			
0+000	0+538	19	538													
<b>Summe</b>			538	0			0	0	0	0		0,00	0,00	Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0		

Listendatum: 24.02.2015  
Genehmigungsdatum 24.02.2015

linienhafte Anlage  
punkthafte Anlage

( ) Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

o nicht zuschussfähig  
X nicht bestätigt  
- Bestätigung verloren

GEWÄSSLERLISTE

Verband: **100600**

**GPV Krückau-Pinnau**

Fläche [ha]: 6.992

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspf.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Böschneigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		

Übertrag 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Gewässer: **902** **902** letzte Änderung: Blattnr.: **30,31**

0+000	0+236	19	236													
0+019		1								Rohrdurchlass	4		D 0,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Bet	
0+094		2								Rohrdurchlass	16		D 0,30	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Bet	
0+236	0+423	22				187							D 0,30			
0+423	0+671	19	248													

Summe 484 0 187 0 0 0 20,00 0,00 Anzahl Kontrollschächte zf. 0 n.zf. 0

Gewässer: **903** **903** letzte Änderung: Blattnr.: **30,31**

0+000	0+721	19	721												
0+074		1								Armco-Tyssen-Durchlass	5		D 1,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Stahl
0+141		2								Armco-Tyssen-Durchlass	10,5		D 1,50	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Stahl
0+516		3								Rohrdurchlass	5		D 0,80	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Bet
0+587		4								Rohrdurchlass	5		D 0,60	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Bet
0+721	0+872	22				151							D 0,60		
0+872	0+957	19	85												
0+957		5								Rohrdurchlass	5		D 0,60	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Bet
0+957	1+068		111							Seedurchfluss					Unterhaltung (1)
o 1+062		5a								Speicher im Nebenschluss				Gemeinde	
1+068	1+248		180							Seedurchfluss					Unterhaltung (2)
1+132		6								Rohrdurchlass	8		D 0,60	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Bet
1+244	2+161	19	917												
1+248		7								Rohrdurchlass	3		D 0,60	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Bet
1+403		8								Rohrdurchlass	3		D 0,60	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Bet
1+424		9								Rohrdurchlass	15		D 0,90	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Bet
1+495		10								Rohrdurchlass	5		D 1,20	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Bet
1+858		11								Rohrdurchlass	4		D 1,20	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Bet
2+143		12								Rohrdurchlass	13		D 1,20	WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	M:Bet
2+161	2+261		100							Seedurchfluss					

Listendatum: 24.02.2015  
Genehmigungsdatum 24.02.2015

linienhafte Anlage  
punkthafte Anlage

o nicht zuschussfähig  
() Bauwerk seitlich am Gewässer, Länge wird nicht summiert

X nicht bestätigt  
- Bestätigung verloren

**GEWÄSSERLISTE**

**Verband: 100600**

**GPV Krückau-Pinnau**

**Fläche [ha]: 6.992**

Station A	Station B	Anl.-nr.	Gewässer				Ver. m.G.		Rohrl. o.G.		Bauwerke/Sonstige				Unterhaltungspflichtiger (wenn nicht Berichtspfl.)	Bemerkungen
			L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	Sohlbreite [m]	Bösch.-neigung li. re.	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]	L.n.el. [m]	L.el. [m]	HV	Anlagenart / Einmündung	L. zf. [m]	L. n.zf. [m]		
<i>Übertrag</i>			<i>2.114</i>	<i>0</i>			<i>151</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				<i>81,50</i>	<i>0,00</i>		
<b>Gewässer: 903</b>			<b>903</b>				letzte Änderung:				Blattnr.: <u>30.31</u>					
2+235		13														
2+261	2+451	19	190													
2+451	2+522	35	71													
2+451		14														
<i>Summe</i>			<i>2.375</i>	<i>0</i>			<i>151</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>81,50</i>	<i>0,00</i>	<i>Anzahl Kontrollschächte zf. 0</i>	<i>n.zf. 0</i>

**ERGÄNZUNGEN ZUR GEWÄSSERLISTE  
(BEMERKUNGEN)**

**Verband: 100600**

**GPV Krückau-Pinnau**

lfd. Nr. Bemerkungen

**Gewässer: 100                      100 100600**

letzte Änderung:

Blattnr.: 1.3.6

1      Straßenbetonrohrdurchlaß

Abschn. Straßenbetonrohrdurchlaß

2      Straßenbetondurchlaß

3      Holzbohlenüberfahrt; nicht vorhanden

4      Holzbohlenüberfahrt; nicht vorhanden

5      Holzbohlenüberfahrt; nicht vorhanden

6      verfallene Holzbohlenüberfahrt

**Gewässer: 200                      200 100600**

letzte Änderung:

Blattnr.: 4.7

1      Betonwehr Lw=1m; SM:Betton

2      Betonwehr Lw=0,8m; SM:Betton

**ERGÄNZUNGEN ZUR GEWÄSSLERLISTE  
(BEMERKUNGEN)**

**Verband: 100600**

**GPV Krückau-Pinnau**

lfd. Nr.	Bemerkungen
	<b>Gewässer: <u>300</u>                      <u>300 100600</u></b>
	letzte Änderung:                      Blattnr.: <u>10,14,15,16,20</u>
1	Betonbrücke mit Durchlaß
Abschn.	Betonbrücke mit Durchlaß
2	Betonbrücke mit Durchlass; M:Beton
3	Betonbohlenbrücke; M:Beton
4	Betonbrücke mit Durchlaß
Abschn.	Betonbrücke mit Durchlaß
5	Betonbrücke mit Durchlass; M:Beton
6	2 Sandsammelräume je 100 m <sup>3</sup> ; B 8 m; M:anstehender Boden
7	Holzbohlenüberfahrt; b=2,50m, h=1.00m
8	Betonbrücke mit Durchlaß
Abschn.	Betonbrücke mit Durchlaß
9	Betonbrücke mit Durchlass; M:Beton
10	gemauerter Straßendurchlaß
Abschn.	gemauerter Straßendurchlaß
11	Wellprofil; b=3,10m,h=1,70m; M:Stahl
12	Betonstraßendurchlaß
Abschn.	Betonstraßendurchlaß
13	Betonstraßendurchlass; b=2,80m, h=1,50m; M:Beton

**ERGÄNZUNGEN ZUR GEWÄSSERLISTE  
(BEMERKUNGEN)**

**Verband: 100600**

**GPV Krückau-Pinnau**

lfd. Nr.	Bemerkungen
14	Geh- und Radwegbrücke; M:Holz
15	Betonbohlenüberfahrt; b=6,40m, h=1,30m
16	Holzüberfahrt; b=5,00m, h=1,30m; M:Holz
17	Autobahnbetondurchlaß
Abschn.	Autobahnbetondurchlaß
18	Autobahnbetondurchlaß A7
19	Straßenbetondurchlaß
Abschn.	Straßenbetondurchlaß
20	Straßenbetondurchlass; b=2,00, h=1,20m; M:Betón
21	Wellprofil; b=1,50m, h=1,25m; M:Stahl
22	Wellprofil; b=1,20m, h=1,25m; M:Stahl
23	HAMCO Multiplate 152,4X22 SPM 18; H = 1,13m; B=1,64 m; M:Stahl
24	HAMCO DN1550; M:Stahl
25	Gewässerabschnitt teilweise renaturiert
Abschn.	Gewässerabschnitt teilweise renaturiert
26	Gewässerabschnitt teilweise renaturiert
Abschn.	Gewässerabschnitt teilweise renaturiert
27	Gewässerabschnitt teilweise renaturiert
Abschn.	Gewässerabschnitt teilweise renaturiert

**ERGÄNZUNGEN ZUR GEWÄSSLERLISTE  
(BEMERKUNGEN)**

**Verband: 100600**

**GPV Krückau-Pinnau**

lfd. Nr.	Bemerkungen		
28	durchflossener Teich		
Abschn.	durchflossener Teich		
29	durchflossener Teich		
Abschn.	durchflossener Teich		
30	Abschnitt teilweise renaturiert		
Abschn.	Abschnitt teilweise renaturiert		
<b>Gewässer: <u>300.1</u></b>	<b><u>300.1 100600</u></b>	letzte Änderung:	Blattnr.: <u>10</u>
1	Hochwasserentlasungsgraben		
2	Hochwasserentlastungsschwelle; B 4,5 m; SM:Stein		
<b>Gewässer: <u>303</u></b>	<b><u>303 100600</u></b>	letzte Änderung:	Blattnr.: <u>14,20</u>
1	Verlegung des Gew 303 zur Wiedervernässung der Niederung im Sommer 2011		
Abschn.	Verlegung des Gew 303 zur Wiedervernässung der Niederung im Sommer 2011		
<b>Gewässer: <u>303.6</u></b>	<b><u>303.6 100600</u></b>	letzte Änderung:	Blattnr.: <u>14,20</u>
1	Abschnitt ehemals Gew 303; im Zuge der Verlegung Wiedervernässung zum Gew 303.6		
Abschn.	Abschnitt ehemals Gew 303; im Zuge der Verlegung Wiedervernässung zum Gew 303.6		
2	Durch Verlegung des Gew 303 zur Wiedervernässung der Niederung etwässert das Gewässer in die Niederung ohne Anschluss an das Gew.-System		
Abschn.	Durch Verlegung des Gew 303 zur Wiedervernässung der Niederung etwässert das Gewässer in die Niederung ohne Anschluss an das Gew.-System		
<b>Gewässer: <u>310</u></b>	<b><u>310 100600</u></b>	letzte Änderung:	Blattnr.: <u>14,15,21</u>
1	und Betonrohrdurchlass Länge 4,3m, Durchmesser 0,3m; M:Betton		



**ERGÄNZUNGEN ZUR GEWÄSSERLISTE  
(BEMERKUNGEN)**

**Verband: 100600**

**GPV Krückau-Pinnau**

lfd. Nr.	Bemerkungen	letzte Änderung:	Blattnr.:
<b>Gewässer: <u>311.2</u>                      <u>311.2 100600</u></b>			
1	Unterhaltung Straßenbaulastträger (LBV)		<u>15</u>
Abschn.	Unterhaltung Straßenbaulastträger (LBV)		
2	Autobahnbetondurchlaß A7, Unterhaltung LBV S-H; M:Beton		
<b>Gewässer: <u>312</u>                      <u>312 100600</u></b>			
1	Autobahnbetondurchlaß A7; M:Beton		<u>15</u>
<b>Gewässer: <u>321</u>                      <u>321 100600</u></b>			
1	Unterhaltung der Stadt Kaltenkirchen		<u>10</u>
Abschn.	Unterhaltung der Stadt Kaltenkirchen		
<b>Gewässer: <u>400</u>                      <u>400 100600</u></b>			
1	Bahndurchlaß AKN; M:Beton		<u>19,20</u>

**ERGÄNZUNGEN ZUR GEWÄSSERLISTE  
(BEMERKUNGEN)**

**Verband: 100600**

**GPV Krückau-Pinnau**

lfd. Nr. Bemerkungen

**Gewässer: 500**

**500 100600**

letzte Änderung:

Blattnr.: 22,26,27,28,29

1 DAV und DGK5 weichen vom Luftbild ab

Abschn. DAV und DGK5 weichen vom Luftbild ab

2 DAV und DGK5 weichen vom Luftbild ab

Abschn. DAV und DGK5 weichen vom Luftbild ab

3 A7 / LB: 4,13 m, LH: 2,20 m; M:Betón

4 DAV und DGK5 weichen vom Luftbild ab

Abschn. DAV und DGK5 weichen vom Luftbild ab

5 LW = 2,60 m; LH = 1,20 m; M:Stahl

6 B=2m, h= 1,25m; M:Stahl

7 z.T. rückgestaut durch defekten Durchlaß

Abschn. z.T. rückgestaut durch defekten Durchlaß

**Gewässer: 500.1**

**500.1 100600**

letzte Änderung:

Blattnr.: 30,31

1 Reinigung Sandfang + Ölsperre Straßenbauverwaltung

**ERGÄNZUNGEN ZUR GEWÄSSERLISTE  
(BEMERKUNGEN)**

**Verband: 100600**

**GPV Krückau-Pinnau**

lfd. Nr. Bemerkungen

**Gewässer: 519**

**519 100600**

letzte Änderung:

Blattnr.: 22,23,28

1 Unterhaltung wird per Vertrag von der Gemeinde erfüllt

Abschn. Unterhaltung wird per Vertrag von der Gemeinde erfüllt

2 Unterhaltung wird per Vertrag von der Gemeinde erfüllt

Abschn. Unterhaltung wird per Vertrag von der Gemeinde erfüllt

3 Unterhaltung wird per Vertrag von der Gemeinde erfüllt

Abschn. Unterhaltung wird per Vertrag von der Gemeinde erfüllt

4 Unterhaltung wird per Vertrag von der Gemeinde erfüllt

Abschn. Unterhaltung wird per Vertrag von der Gemeinde erfüllt

**Gewässer: 800**

**800 100600**

letzte Änderung:

Blattnr.: 27,28,30,31

1 Straße mit Ölsperre; M:Betton

**Gewässer: 903**

**903 100600**

letzte Änderung:

Blattnr.: 30,31

1 Unterhaltung wird durch die Gemeinde ausgeführt

2 Unterhaltung wird durch die Gemeinde ausgeführt

ZUSAMMENFASSUNG DER GEWÄSSER,  
ROHRLEITUNGEN UND BAUWERKE

Verband: **100600**

**GPV Krückau-Pinnau**

Gewässernr.	Gewässername	letzte Änderung	Gewässer [Länge in m]		Verrohrungen m. Gew.-eig. [Länge in m]		Rohrleitungen o. Gew.-eig. [Länge in m]		Bauwerke / Sonstige [Länge in m]			Kontrollschächte [Anzahl]	
			zf.	n.zf.	zf.	n.zf.	n.el.	el.	zf.	n.zf.	Rohrl. o.G.E.	zf.	n.zf.
100	Höllenbek		3.472	0	0	0	0	0	59,20	0,00	0,00	0	0
101	Gewässer		258	0	0	0	0	0	4,00	0,00	0,00	0	0
200	Gewässer		2.952	0	0	0	0	0	69,50	0,00	0,00	0	0
211	Gewässer		449	0	0	0	0	0	21,00	0,00	0,00	0	0
212	Gewässer		488	0	0	0	0	0	4,00	0,00	0,00	0	0
300	Krückau		7.107	0	0	0	0	0	153,45	0,00	0,00	0	0
300.1	Gewässer		136	0	0	0	0	0	12,60	0,00	0,00	0	0
302	Gewässer		979	0	96	0	0	0	40,00	0,00	0,00	0	0
302.1	Gewässer		158	0	0	0	154	0	0,00	0,00	0,00	0	0
303	Gewässer		1.552	0	0	0	0	0	48,90	0,00	0,00	0	0
303.1	Gewässer		654	0	0	0	0	0	27,90	0,00	0,00	0	0
303.2	Gewässer		139	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
303.4	Gewässer		587	0	106	0	0	0	27,50	0,00	0,00	0	0
303.6	Gewässer		284	0	0	0	0	0	5,00	0,00	0,00	0	0
305	Gewässer		646	0	0	0	0	0	16,00	0,00	0,00	0	0
306	Gewässer		723	0	0	0	0	0	5,00	0,00	0,00	0	0
307	Gewässer		1.266	0	0	0	0	0	16,50	14,00	0,00	0	0
307.1	Gewässer		429	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
307.2	Gewässer		624	0	0	0	0	0	25,00	0,00	0,00	0	0
308	Gewässer		945	0	0	0	0	0	29,00	0,00	0,00	0	0
309	Gewässer		357	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0

ZUSAMMENFASSUNG DER GEWÄSSER,  
ROHRLEITUNGEN UND BAUWERKE

Verband: **100600**

**GPV Krückau-Pinnau**

Gewässernr.	Gewässername	letzte Änderung	Gewässer [Länge in m]		Verrohrungen m. Gew.-eig. [Länge in m]		Rohrleitungen o. Gew.-eig. [Länge in m]		Bauwerke / Sonstige [Länge in m]			Kontrollschächte [Anzahl]	
			zf.	n.zf.	zf.	n.zf.	n.el.	el.	zf.	n.zf.	Rohrl. o.G.E.	zf.	n.zf.
310	Gewässer		2.273	0	0	0	0	0	51,80	0,00	0,00	0	0
310.2	Gewässer		345	0	0	0	0	0	42,50	0,00	0,00	0	0
311	Gewässer		1.280	0	0	0	0	0	40,00	0,00	0,00	0	0
311.2	Gewässer		347	0	0	0	0	0	117,00	0,00	0,00	0	0
312	Gewässer		873	0	0	0	0	0	64,00	0,00	0,00	0	0
314	Gewässer		362	0	0	0	0	0	15,00	0,00	0,00	0	0
315	Gewässer		535	0	0	0	0	0	28,00	0,00	0,00	0	0
316	Gewässer		361	0	0	0	0	0	4,00	0,00	0,00	0	0
316.1	Gewässer		1.113	887	22	0	0	0	5,00	0,00	0,00	0	0
317	Gewässer		590	0	0	0	0	0	5,00	0,00	0,00	0	0
318	Gewässer		1.379	0	0	0	0	0	41,00	0,00	0,00	0	0
319	Gewässer		1.532	0	0	0	0	0	40,00	0,00	0,00	0	0
319.1	Gewässer		803	0	0	0	40	0	12,00	0,00	0,00	0	0
319.2	Gewässer		335	0	0	0	0	0	10,00	0,00	0,00	0	0
319.3	Gewässer		152	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
321	Gewässer		712	217	0	0	0	0	30,00	0,00	0,00	0	0
324	Gewässer		1.683	0	30	0	0	0	72,00	0,00	0,00	0	0
400	Gewässer		1.165	0	141	0	0	0	21,00	0,00	0,00	0	0
401	Gewässer		74	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
401.1	Gewässer		192	0	0	0	0	0	3,20	0,00	0,00	0	0
500	Pinnau		7.761	0	0	0	0	0	214,25	0,00	0,00	0	0

ZUSAMMENFASSUNG DER GEWÄSSER,  
ROHRLEITUNGEN UND BAUWERKE

Verband: **100600**

**GPV Krückau-Pinnau**

Gewässernr.	Gewässername	letzte Änderung	Gewässer [Länge in m]		Verrohrungen m. Gew.-eig. [Länge in m]		Rohrleitungen o. Gew.-eig. [Länge in m]		Bauwerke / Sonstige [Länge in m]			Kontrollschächte [Anzahl]	
			zf.	n.zf.	zf.	n.zf.	n.el.	el.	zf.	n.zf.	Rohrl. o.G.E.	zf.	n.zf.
500.1	500.1		1.279	0	0	0	0	0	30,00	0,00	0,00	0	0
501	501		847	0	0	0	0	0	17,00	0,00	0,00	0	0
503	503		540	0	0	0	0	0	15,00	0,00	0,00	0	0
505	505		1.647	0	0	0	0	0	14,80	0,00	0,00	0	0
505.2	505.2		276	0	0	0	0	0	11,00	0,00	0,00	0	0
505.5	505.5		514	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
505.7	505.7		365	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
506	506		484	0	0	0	0	0	25,00	0,00	0,00	0	0
507	507		401	0	0	0	0	0	15,00	0,00	0,00	0	0
510	510		203	0	240	0	44	0	3,00	0,00	0,00	0	0
512	512		492	0	0	0	0	0	5,00	0,00	0,00	0	0
513	513		382	0	0	0	0	0	29,00	0,00	0,00	0	0
514	514		1.231	397	0	184	0	0	122,00	6,50	0,00	0	0
514.1	514.1		52	0	38	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
515	515		371	0	0	0	0	0	18,00	0,00	0,00	0	0
516	516		1.437	0	125	0	0	0	80,00	0,00	0,00	0	0
517	517		3.483	5	52	0	0	0	85,70	0,00	0,00	0	0
517.1	517.1		938	0	271	0	0	0	23,50	0,00	0,00	0	0
517.2	517.2		21	0	310	0	0	0	8,00	0,00	0,00	0	0
517.3	517.3		23	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
517.4	517.4		219	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0

ZUSAMMENFASSUNG DER GEWÄSSER,  
ROHRLEITUNGEN UND BAUWERKE

Verband: **100600** **GPV Krückau-Pinnau**

Gewässernr.	Gewässername	letzte Änderung	Gewässer [Länge in m]		Verrohrungen m. Gew.-eig. [Länge in m]		Rohrleitungen o. Gew.-eig. [Länge in m]		Bauwerke / Sonstige [Länge in m]			Kontrollschächte [Anzahl]	
			zf.	n.zf.	zf.	n.zf.	n.el.	el.	zf.	n.zf.	Rohrl. o.G.E.	zf.	n.zf.
517.6	517.6		598	0	308	0	0	0	21,00	0,00	0,00	1	0
517.8	517.8		230	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
518	518		1.262	0	0	0	0	0	4,00	0,00	0,00	0	0
518.1	518.1		417	0	0	0	0	0	4,50	0,00	0,00	0	0
519	519		489	345	97	0	0	0	0,00	5,00	0,00	0	0
520	520		4.391	0	1.163	0	0	0	115,00	0,00	0,00	0	0
520.3	520.3		62	0	67	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
521	521		147	0	0	0	0	0	12,00	0,00	0,00	0	0
522	522		765	120	148	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3	0
600	600		1.339	0	0	0	0	0	21,50	0,00	0,00	0	0
601	601		772	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
602	602		216	0	0	0	0	0	5,00	0,00	0,00	0	0
602.1	602.1		735	0	0	0	0	0	5,00	0,00	0,00	0	0
700	700		124	0	0	0	0	0	8,30	0,00	0,00	0	0
701	701		1.152	0	0	0	0	0	12,00	0,00	0,00	0	0
701.1	701.1		315	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
701.2	701.2		393	0	0	0	0	0	13,50	0,00	0,00	0	0
800	800		4.598	0	0	0	0	0	111,00	0,00	0,00	0	0
800.1	800.1		534	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
801	801		433	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
802	802		365	0	490	0	0	0	5,00	0,00	0,00	0	0

ZUSAMMENFASSUNG DER GEWÄSSER,  
ROHRLEITUNGEN UND BAUWERKE

Verband: **100600** **GPV Krückau-Pinnau**

Gewässernr.	Gewässername	letzte Änderung	Gewässer [Länge in m]		Verrohrungen m. Gew.-eig. [Länge in m]		Rohrleitungen o. Gew.-eig. [Länge in m]		Bauwerke / Sonstige [Länge in m]			Kontrollschächte [Anzahl]	
			zf.	n.zf.	zf.	n.zf.	n.el.	el.	zf.	n.zf.	Rohrl. o.G.E.	zf.	n.zf.
803	803		175	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
804	804		710	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
804.1	804.1		117	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
804.2	804.2		256	0	0	0	0	0	5,00	0,00	0,00	0	0
806	806		328	0	135	0	0	0	17,00	0,00	0,00	0	0
808	808		991	0	651	0	0	0	36,00	0,00	0,00	0	0
809	809		733	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
809.1	809.1		0	0	0	0	0	0	7,00	0,00	0,00	0	0
809.1a	809.1a		490	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
809.2	809.2		313	0	0	0	0	0	13,00	0,00	0,00	0	0
810	810		151	0	0	0	0	0	4,00	0,00	0,00	0	0
810.1	810.1		150	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
901	901		538	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
902	902		484	0	187	0	0	0	20,00	0,00	0,00	0	0
903	903		2.375	0	151	0	0	0	81,50	0,00	0,00	0	0
<b>Bereich: Hauptverbandsanlagen in anderen Gewässern</b>													
<b>Summe Verband</b>			<b>90.425</b>	<b>1.971</b>	<b>4.828</b>	<b>184</b>	<b>238</b>	<b>0</b>	<b>2.404</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>



**EINLEITUNGSSTELLENLISTE**

**Verband: 100600**

**GPV Krückau-Pinnau**

**Fläche [ha]:**

**6.992**

Station A	Station B	Anl.-nr.	Anlagenunterart	Unterhaltungspf. (wenn nicht Berichtspf.)	HV	Bemerkungen
<i>Übertrag Anzahl</i>			<b>1</b>			
<b>Gewässer: <u>316.1</u></b>		<b><u>Gewässer</u></b>		Änderungsdatum: <u>15.12.2014</u>		Blattnr.: <u>15.16</u>
1+047 /						RRB Langes Stücken
<i>Summe Anzahl</i>			<b>1</b>			
<i>Summe Anzahl Verband</i>			<b>1</b>			

## ZU UNTERHALTENDE WERKE UND ANLAGEN

Verband:	100600	GPV Krückau-Pinnau
Fläche [ha]:	6.992	

	zuschussfähig		nicht zuschussfähig	
	Länge [m]	Anzahl	Länge [m]	Anzahl
<b>Gewässer</b>				
offene Gewässer	88.794,00		1.289,00	
Verrohrungen	4.828,00		184,00	
Seedurchflüsse	1.631,00		682,00	
Insgesamt	95.253,00		2.155,00	
<b>darin enthaltene Bauwerkslängen</b>				
Durchlässe	2.198,90	300	23,00	3
Brücken	165,65	37	2,00	2
sonstige Bauwerke (inkl. Einleitungsstellen)	39,05	32	0,00	0
Insgesamt	2.403,60	369	25,00	5
<b>Rohrleitungen ohne Gewässereigenschaft (nicht entlassen)</b>				
nicht entlassen			238,00	

## ZU UNTERHALTENDE WERKE UND ANLAGEN

Verband:	100600	GPV Krückau-Pinnau
Fläche [ha]:	6.992	

Bestätigt durch den Kreis Segeberg - Der Landrat als untere Wasserbehörde  
Bad Segeberg, den 03.02.2009 Im Auftrag gez. [Thomas Stabenow](#)

### Genehmigt

Der Landrat des Kreises Segeberg als  
untere Aufsichtsbehörde

Im Auftrag gez. [Andreas Mäurer](#)  
Bad Segeberg, den 24.02.2015

---

### Prüfvermerk

## ABKÜRZUNGEN

### Abkürzungen Anlagenunterart

Armco-Tyssen-Dl. m. Rückstkl.	Armco-Tyssen-Durchlass mit Rückstauklappe
Betriebsws-einl. in oberird. G.	Betriebswassereinleitung in oberirdische Gewässer
bew. Wehr z. Regul. d. Wst.	bewegliches Wehr zur Regulierung des Wasserstandes
D	Deich
DLS	Deichlückenschluss
DR	Deichrampe
DS	Deichscharte/-stöße
Einl. beh. Ind.- u. Gew.abw.	Einleitung von behandeltem Industrie- und Gewerbeabwasser
Einl. beh. k. Abw. in oberir. G.	Einleitung von behandeltem kommunalen Abwasser in oberirdische Gewässer
Einl. bel. GW in oberird. Gew.	Einleitung von belastetem Grundwasser in oberirdische Gewässer
Einl. N-Wasser v. bef. Fläch.	Einleitung von Niederschlagswasser von befestigten Flächen
Einl. N-Wasser v. unbef. Fläch.	Einleitung von Niederschlagswasser von unbefestigten Flächen
Einl. N-Wasser in oberird. Gew.	Einleitung von Niederschlagswasser in oberirdische Gewässer
Einl. son. Wässer in oberir. G.	Einleitung von sonstigen Wässern in oberirdische Gewässer
Einl. unbeh. Ind.- und Gew.abw.	Einleitung von unbehandeltem Industrie- und Gewerbeabwasser
Einl. unbeh. k. Abw. in oberir. G.	Einleitung von unbehandeltem kommunalen Abwasser in oberirdische Gewässer
Einl. unbel. GW in oberird. Gew.	Einleitung von unbelastetem Grundwasser in oberirdische Gewässer
Kühlwassereinl. in oberird. G.	Kühlwassereinleitung in oberirdische Gewässer
Naturn. Geschiebe-/Sandfang	Naturnaher Geschiebe-/Sandfang
Plattendurchlass m. Rückstkl.	Plattendurchlass mit Rückstauklappe
Rohrdurchlass m. Rückstkl.	Rohrdurchlass mit Rückstauklappe
Rohrl. o. Gew.eig. m. Rückst.kl.	Rohrleitung ohne Gewässereigenschaft mit Rückstauklappe
Rohrleitung o. Gewässereig.	Rohrleitung ohne Gewässereigenschaft
Sperrwerk m. Steu. Durchfluss	Sperrwerk mit Steuerung des Durchflusses
Sperrwerk o. Steu. Durchfluss	Sperrwerk ohne Steuerung des Durchflusses
Techn. Geschiebe-/Sandfang	Technischer Geschiebe-/Sandfang
Verrohrung mit Rückstaukl.	Verrohrung mit Rückstauklappe
Wehr z. Füllen/Entleeren v. SpB	Wehr zum Füllen und Entleeren von Speicherbecken

### Abkürzungen Art des Deiches rechtlich

Überlaufd. (1. DL)	Überlaufdeich (1. Deichlinie)
sonstiger Deich (1. DL)	sonstiger Deich (1. Deichlinie)
Mitteldeich (2. DL)	Mitteldeich (2. Deichlinie)

### Abkürzungen Art des Deiches funktional

sonst. Funkt.	sonstige Funktion
---------------	-------------------

## ABKÜRZUNGEN

### Abkürzungen Unterhaltungspflichtiger

BRD	Bundesrepublik Deutschland
BRD (WSV)	Bundesrepublik Deutschland (WSV)
B/WSV (Wf.), WBT (b. Z.)	Bund/WSV für Wasserfluss, Wegebausträger für baulichen Zustand
Gem. (Wf.), WBT (b. Z.)	Gemeinde für Wasserfluss, Wegebausträger für baulichen Zustand
HV (Deich), SBT (Weg)	Hauptverband für Deichanlage, Straßenbausträger für Verkehrsweg
HV (Wf.), WBT (b. Z.)	Hauptverband für Wasserfluss, Wegebausträger für baulichen Zustand
Kf. Stadt (Wf.), WBT (b. Z.)	Kreisfreie Stadt für Wasserfluss, Wegebausträger für baulichen Zustand
Kreis Hzgt. Lauenburg	Kreis Herzogtum Lauenburg
Kreis Rends.-Eckernförde	Kreis Rendsburg-Eckernförde
Land S.-H. (LBV-SH)	Land Schleswig-Holstein (LBV-SH)
Land S.-H. (LKN)	Land Schleswig-Holstein (LKN)
LKN (Wf.), WBT (b. Z.)	LKN für Wasserfluss, Wegebausträger für baulichen Zustand
WBV (Deich), SBT (Weg)	WBV für Deichanlage, Straßenbausträger für Verkehrsweg
WBV (Wf.), WBT (b. Z.)	WBV für Wasserfluss, Wegebausträger für baulichen Zustand

### Abkürzungen Sonstiges

G.u.B.	Anlage/Gewässer untergeordneter Bedeutung
D.u.B.	Deich untergeordneter Bedeutung
zf.	zuschussfähig
n.zf.	nicht zuschussfähig
M	Material
SM	Sohlmaterial
V	Art des Verschlussorgans (Siel)
el.	Gemäß § 40 Abs. 2 LWG aus der Unterhaltungspflicht des WBV entlassen
n.el.	Gemäß § 40 Abs. 2 LWG in der Unterhaltungspflicht des WBV